

**STAROSTA JASIELSKI**  
38-200 Jasło, Rynek 18  
tel./fax 44 63189

BR.0003.2.2020

Jasło, dnia 11 lutego 2020 r.

**Pan**  
**Janusz Przetacznik**  
**Radny Rady Powiatu**  
**w Jasle**

W odpowiedzi na Pana zapytanie nr 1/2020 złożone podczas XXI Sesji Rady Powiatu w Jasle odbytej w dniu 30 stycznia br., w sprawie drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r., w załączeniu przedkładam tabelę.

**STAROSTA**  
  
**Adam Pawlus**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadania 2019	Real.	Dł. odcinka, km		Plan budżetu	Wykonanie	Wartość wg umowy	Umowa		Faktura					Firma	Protokół odbioru		Gmina		Powiat	Środki zewnętrzne			
			droga	chodnik				nr	z dnia	nr	z dnia	sprzedana	wpłynęła	opisana		nr	z dnia	ile	jaka		ile	jakie		
D600 R60014																								
1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek – Czełusznica w miejscowości Gliniczek (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Porozumienie nr 116/2016 Aneks nr 1 Aneks nr 2 Aneks nr 3	05.09.2016 31.08.2017 27.12.2017 04.06.2018											1 000,00				
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w miejscowości Sądkowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00	Porozumienie nr 115/2016 Aneks nr 1	05.09.2016 27.12.2017											0,00				
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnienia jezdni w pasie drogowym w miejscowości Tarnowiec i Dobrucowa (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Porozumienie nr 112/2016 Aneks nr 1	05.09.2016 27.12.2017											1 000,00				
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Glinik Polski (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00	Porozumienie nr 114/2016 Aneks nr 1	05.09.2016 27.12.2017											0,00				
5.	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00	Porozumienie nr 113/2016 Aneks nr 1 Aneks nr 2	05.09.2016 27.12.2017 27.06.2018											0,00				
6.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych w tym:	SP			1 993 717,00	985 229,66	1 013 150,66																	
	opracowanie Projektu budowlanego DP 1847R Szebnie - Tarnowiec w km 1+114,5-2+100		-	-		8 610,00	8 610,00	34/Wb/2019	23.01.2019	FV3/2019	04.02.2019	04.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	BARTOM Rafał Leń	-	04.02.2019				8 610,00			
	opracowanie dok. proj. rozbudowy DP 1868R wraz z mostem w km 12+361 w Cieklinie		-	-		63 960,00	63 960,00	75/Wb/2019 Aneks nr 1	27.02.2019 23.07.2019	FV19/2019	05.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	05.08.2019	BARTOM Rafał Leń		05.08.2019				63 960,00			
	opracowanie dok. proj. przebudowy DP 1882R Droga przez wieś Dębowiec		-	-		15 000,00	15 000,00	132/Wb/2019	10.06.2019	28/07/2019	02.07.2019	01.07.2019	02.07.2019	05.07.2019	Jan Bugala	-	01.07.2019				15 000,00			
	roboty bud. dot. stabilizacji osuwiska w Świątkowej Wielkiej (koszty n/kwal)		0,033	-		83 040,50	83 040,50	280/Wb/2019	23.07.2019	FA/1/11/2019	04.11.2019	04.11.2019	07.11.2019	08.11.2019	REMOST	3/2019	04.11.2019				83 040,50			
	opracowanie dok. proj. rozbudowy skrzyżowania ulic Floriańskiej i Sobniowskiej w Jaśle		-	-		0,00	27 921,00	283/Wb/2019	24.07.2019	płatność na 2020 rok					MK-Mosty K.Mac									
	roboty bud. przebudowa DP 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka w km 0+340-0+400		0,060	-		60 051,06	60 051,06	297/Wb/2019 Aneks nr 1 Aneks nr 2	16.09.2019 10.10.2019 05.11.2019	00005/SB/19/12/F	09.12.2019	06.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	PRD-M Jasło	7/2019	06.12.2019				60 051,06			
	roboty bud. przebudowa DP 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze w km 2+100-2+305,4		0,205	-		279 911,10	279 911,10	347/Wb/2019	04.11.2019	00004/SB/19/12/F	09.12.2019	06.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	PRD-M Jasło	10/2019	06.12.2019	90 000,00	Tarnowiec		189 911,10			
	roboty bud. przebudowa DP 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka w km 1+370-1+885	0,515	-	335 716,20	335 716,20	346/Wb/2019	04.11.2019	00002/SB/19/12/F	09.12.2019	06.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	PRD-M Jasło	8/2019	06.12.2019				335 716,20					
	roboty bud. przebudowa DP 1883R Dębowiec - Zarzeczce w km 0+410-0+752	0,342	-	138 940,80	138 940,80	346/Wb/2019	04.11.2019	00001/SB/19/12/F	09.12.2019	06.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	PRD-M Jasło	9/2019	06.12.2019				138 940,80					
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerwna w miejscowości Jareniówka	PZD	-	0,675	349 491,00	349 490,09	348 935,69	29/2019	26.06.2019	FA/6/07/2019	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	07.08.2019	Wieloczynnościowa F. H. i U. Jan Gumienny	11/D/2019	30.07.2019	120 000,00	Gmina Jasło		229 490,09			
8.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1832R Bączal – Skołyszyn w m. Bączal	PZD	-	0,195	35 771,00	35 770,60												5 000,00	Skołyszyn		30 770,60			
9.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcina – Osobnica – Cieklin w miejscowości Cieklin	PZD	-	0,401	251 830,00	251 829,15												125 000,00	Gmina Jasło		126 829,15			
10.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD			936 864,00	885 909,51																		
	DP 1838R Bieżdziejda - Sowina - Januszkowice w km 0+003 - 0+237 w m. Bieżdziejda		-	0,234		258 091,71	22/2019	22.05.2019	24/2019	31.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	07.08.2019	F.U.-B. W.Wajdzik	9/D/2019	29.07.2019	129 045,85	Kołaczyce		129 045,86				
	DP 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 4+062 - 4+484 w m. Skołyszyn		-	0,422		290 432,77											144 690,00	Skołyszyn		335 716,20				
	przebudowa istniejącego chodnika w ciągu DP 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Glinik Nowy - Zarzeczce w m. Łaski		-	0,040		9 933,48	31/2019	10.07.2019	FA/5/07/2019	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	07.08.2019	Wieloczynnościowa F. H. i U. Jan Gumienny	12/D/2019	30.07.2019	6 000,00	Gmina Jasło		3 933,48				
	DP 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 2+685 - 3+320		-	0,594		539,00															539,00			
	DP 1863R Skołyszyn - Harkłowa - gr. wojew. - Wójtowa - Lipinki		-	0,098		1 458,35															1 458,35			
	DP 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czerwna		-	-		584,91															584,91			
	materiały budowlane		-	-		324 869,29															324 869,29			
11.	Budowa Obwodu w Jaśle	PZD	-	-	74 199,00	74 198,93	74 198,93															74 198,93		
12.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD	-	-	88 567,00	88 566,99	88 566,99															88 566,99		
13.	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami	SP	0,986	-	6 292 086,00	6 292 085,81	96/Wb/2019	25.04.2019	4/07/2019 04/08/2019 04/09/2019 5/11/2019	02.07.2019 02.08.2019 02.09.2019 06.11.2019	02.07.2019 02.08.2019 02.09.2019 06.11.2019	02.07.2019 02.08.2019 03.09.2019 08.11.2019	05.07.2019 06.08.2019 04.09.2019 08.11.2019	WOLMOST	- - - 4/2019	02.07.2019 02.08.2019 02.09.2019 06.11.2019	200 000,00 600 000,00	Gmina Jasło Tarnowiec (dwie umowy)		2 346 042,81	3 146 043,00	Subwencja ogólna		
14.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Świącany - Lisów - I etap opracowanie projektu zamiennego w km roboczym 0+940 - 1+722,33	SP	-	-	36 839,00	36 838,50	84/Wb/2019	08.03.2019	FV2.2019	29.04.2019	26.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	POL-MOST Paweł Karkut	-	26.04.2019				36 838,50				
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 - 4+325 w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	SP	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Porozumienie nr 73/2019	20.03.2019											1 000,00				
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie budowa kolektora wody deszczowej	SP	-	-	990 000,00	570 406,38	663 304,58	279/Wb/2019 Aneks nr 1	19.07.2019 11.09.2019	FA/1/09/2019 Nota korygująca	13.09.2019 13.09.2019	11.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	Jan Gumienny	1/2019	11.09.2019	320 000,00	Kołaczyce		250 406,38			
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czełusznica - Tarnowiec opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w km 2+050 - 2+733	SP	-	-	21 000,00	4 673,00	4 673,00	282/Wb/2019																